

Energi Viborg Vand A/S / Viborg Kommune

Stoholm, separering af Vestergade m.v.

Sag nr. 223 1800008

Tidsplan - Anlægsentreprisen

Dato: 11.04.2018

Rev: 18.06.2018

Emne	ÅR												MÅNED												Uge											
	JUN				JUL				AUG				SEP				OKT				NOV				DEC											
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
Anstilling og opstart		X																																		
Kloak - Hold 1																																				
Nørregade - Vestergade nr. 6, kloak		X	X	X	X					X	X																									
Nørregade - Vestergade nr. 6, belægning												B	B	T1																						
Vestergade P-plads, kloak												X																								
Vestergade p-plads belægning														B	T2																					
Skolegade, kloak						S				X	X	X																								
Skolegade, belægning														B	B	B	T3																			
Søndergade, kloak													X	X	X	X	X	X	X																	
Søndergade, belægning						M												B	B	B	B	T6														
Vesterled, kloak						M												X	X																	
Vesterled, belægning																				B	B															
Iglsøvej, kloak																			X	X																
Iglsøvej, belægning																					B															
Kloak - Hold 2						R																														
Carlsbergvej, kloak												X	X	X	X																					
Carlsbergvej, belægning															B	B	T4																			
Vestergade (fra vest) og Iglsøvej, kloak														X	X	X	X	X																		
Vestergade (fra vest) og Iglsøvej, belægning						F									X	X	X	X	X	T5																
Byfornyelse - Hold 3						E																														
Østergade																								B												
Odinsvej						R										B	B	B	B																	
Øvrige pladser-torve						I																														
Afrigning						E														X	X															
Afløbering																						X	T7													

Terminer

T1	Belægning afsluttet uge 33
T2	Belægning afsluttet uge 34
T3	Belægning afsluttet uge 36
T4	Belægning afsluttet uge 36
T5	Belægning afsluttet uge 41
T6	Belægning afsluttet uge 43
T7	Sluttermin uge 46